

企画教育委員会記録

1 日 時 令和7年3月21日(金)
午前11時38分 開会
午前11時45分 閉会

2 場 所 第2委員会室

3 出席委員

委員長	白川 誉	副委員長	田窪 秀道
委員	野田 明里	委員	片平 恵美
委員	合田 晋一郎	委員	山本 健十郎
委員	藤原 雅彦	委員	伊藤 優子
委員	近藤 司		

4 欠席委員

なし

5 説明のため出席した者

副市長 赤尾 禎司

企画部

部長 加地 和弘 総括次長(総合政策課長) 松原 広

総務部

部長 高橋 聡 総括次長(総務課長) 藤田 和久

契約課長 守長 美由紀

建設部

道路課長 亀井 英明 道路課技幹 黒田 雅人

6 委員外議員

なし

7 議会事務局職員出席者

議事課長 徳永 易丈 議事課主事 田辺 和之

8 本日の会議に付した事件

(1) 付託案件審査

議案第33号 工事請負契約の変更について

9 会議の概要

○ 開会 午前11時38分

●白川委員長：<開会挨拶>

○赤尾副市長：<挨拶>

○ 総務部関係（総務部その他関係者）

◇ 議案第 33 号 工事請負契約の変更について

○ 守長契約課長：＜説明＞

○ 亀井道路課長：＜説明＞

＜質 疑＞

● 伊藤委員：工事期間の延長をなぜ見込めなかったのか。

○ 亀井道路課長：当初は順調に進めば 3 月末で完了する予定だったが、停電が発生し、黒島工業団地の企業活動に影響が出ないようにすることとなり、かなり時間を要することとなった。

● 伊藤委員：就業していない時間に工事を行うということか。

○ 亀井道路課長：影響がないように工事を行う。

● 伊藤委員：その期間が足りなかったということか。

○ 亀井道路課長：順調に進めば終了する予定だったが、うまくいかなかったため、工事期間を変更することとなった。

● 藤原委員：設計の段階で状況を把握して行うべきだと思うが、最初に確認はできていなかったのか。

○ 亀井道路課長：工事発注前に電気通信会社と打ち合わせはしていたが、その辺りの認識が甘かったようで、詳細な工程を組み直した。

● 藤原委員：この工事の予算はいくらか。

○ 守長契約課長：契約金額は 1 億 7,897 万円となっている。

● 藤原委員：工事期間の延長によってこの契約金額を超えることはないのか。

○ 亀井道路課長：契約業者と工事の内容について詳細な話し合いを行っているが、その中で変更要素は出ておらず、今のところ契約金額変更の予定はない。

＜討 論＞ なし

＜採 決＞ 全会一致 原案可決

○ 閉 会 午前 11 時 45 分

企画教育委員会付託案件表

令和7年3月21日

○総務部関係（総務部その他関係者）

議案第33号 工事請負契約の変更について