【実施計画】

番号 2-2-5

改革の視点	2 財 源	基本的	な方向	2	歳出の削減			
実施計画項目	5 地方公営企業			│ 改善の視点 │		ロール(役割や責任を明確にする)		
	本市水道事業の未得と実現のたる			担当	課所	水道局		
内容	をまとめた中長期							
Pi 4	定された「新居浜	こ基づき紹	E営					
	改善を推進する。 		-					
達成目標					評価の手法			
【施設水準の維持・向上】				圣年化施設率の検証】				
「水道ビジョン」に基	法定耐用年数を経過した施設の割合を表す経年							
修を実施する。			化施設率(浄水施設・設備・管路)により施設水準					
【運営基盤の強化】	_		の維持・向上が図られたかを検証する。					
引き続きコスト縮減		こ水道料金の適	【給水原価の検証】					
正化に向けて調査 	正化に向けて調査・検討を行う。			給水原価を指標とし、営業、営業外費用の各経費				
					☆沢を検証する。 			
年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度 (2013年度)			成26年度		
	(2011年度)	(2012年度)	(2013	午及	(20	014年度)	(2015年度)	
 実施スケジュール	実施							
			<i></i>					
評価の時期	0	0	0		0		0	
	 水道料金の適	 経年化管路率	水道ビジ	ジョンの	D 7ki	 道 管 路		
目標の内容	正化に向けて	把握のための	進捗状況の検			耐震化計		
	の調査・検討	「管路台帳シス	証		画σ)策定	及びビジョンの	
		テム」導入					見直し	
	水道経営基本計画に基づいた経営の効率化に取り組むとともに、新たに「地域水道ビジ							
	ョン」(新居浜市水道ビジョン)を平成22年6月に策定した。							
平成22年度まで	コスト縮減対策として、メーター検針や停水業務、施設保全などの外部委託、企業債の							
の主な推進状況	繰り上げ償還を実施するとともに、収益確保対策として、滞納整理業務の民間委託を進							
	めてきた。							

年 度	担当課所	取組内容、見直し効果等の説明	進捗率(金額等)
平成23年度 進捗状況	主体課		
	担当課所	【経年化施設率の検証】 水道事業ガイドラインの業務指標(PI)のうち「210 3:経年化管路率」を指標として使用するため、「管路 台帳システム」の導入に向けての業者選定作業を行った。 【給水原価の検証】 平成22年度決算の数値で試算すると、給水原価は	[参考] 給水原価の計 算式 (営業費用※1+ 営業外費用)÷有 収水量 ※1 受託工事
		1 m あたり 104.11 円。(平成 21 年度は 106.14 円) ただし、費用合計は、約2,571万1千円の減少。	費を除く
平成24年度 進捗状況	主体課		
	担当課所	【経年化施設率の検証】 「管路台帳システム」の導入を年度末に完了したところであり、平成25年度に向けては、経年化施設率の現状把握に取り組んでいく。 【給水原価の検証】 平成23年度の決算の数値で試算すると、給水原価は1㎡あたり、105.07円。ただし、費用合計は、約3,284万5千円の減少。	
	主体課		
平成25年度 進捗状況	担当課所	【水道ビジョンの進捗状況の検証】 水道施設の耐震化に取り組んでいるが、水道管では 9.8%、配水池では16.6%と低い状況にある。平成 25 年度には、水道管路の更新・耐震化計画の基礎検討を行い、これを基に平成 26 年度は年次計画も含めた効果・効率的な水道管更新・耐震化計画の策定に取り組んでいく。 【経年化施設率の検証】 水道管の経年化率は、暫定で 13.5%と把握した。 【給水原価の検証】 平成 24 年度の決算の数値で試算すると、給水原価は1㎡あたり、110.15 円。費用合計が、約5,074万円増加したことによる。	
T +00 + +	主体課		
平成26年度 進捗状況	担当課所	【水道ビジョンの進捗状況の検証】 水道施設の耐震化に取り組んでおり、水道管では	

WIND WORK 13 DOGS	() () () () () () () () () ()	平成 26 年度末の耐震化率は 11.6%(H25 比 1.8 ポ	
		イ外向上)と見込んでいる。	
		配水池では船木配水池1池の増設、供用開始によ	
		り平成 26 年度末の耐震化率は 20.2%(H25 比 3.6 ポ, /	
		イ外向上)と改善する。	
		また、新山根配水池は平成 27 年度内の供用に向	
		け整備中であり、完成すると配水池の耐震化率は	
		34.4%の見込みであり、平成 27 年度の目標値 31.0%	
		を達成できる見込みである。	
		【水道管路更新・耐震化計画の策定の検証】	
		平成 25 年度の水道管路の更新・耐震化計画の基	
		礎検討に続き、平成 26 年度には、水道管路の更新・	
		耐震化計画の策定に取り組んでおり、応急給水計画	
		と連動させ平成 27 年中に策定する。	
		【経年化施設率の検証】	
		水道管の経年化率は、13.7%と把握した。	
		【給水原価の検証】	
		│ │ 平成 25 年度の決算の数値で試算すると、給水原価	
		 は1㎡あたり、108.01 円。費用合計が、約3,343万	
		 円減少したことによる。	
	<i>→ /</i> ↓==		
	主体課 		
	担当課所	【水道ビジョンの進捗状況の検証】	
		水道施設の耐震化に取り組んでおり、水道管では	
		平成 27 年度末の耐震化率は 13.3%(H26 比 1.7 ポ	
		イ外向上)と見込んでいる。	
		また、配水池の耐震化率について、新山根配水池	
		は平成 28 年 1 月に供用を開始し、配水池の耐震化	
平成27年度		率は34.4%に向上し、平成27年度の目標値31.0%を	
進捗状況		達成した。	
正りがいた		 【水道管路更新·耐震化計画の策定の検証】	
		 平成 26 年度から、水道管路の更新・耐震化計画	
		 の策定に取り組み、応急給水計画と連動させ平成 27	
		年 12 月に業務委託が終わった。今後は事業費、事	
		業内容について局内調整を行い、平成 28 年度から	
		管路更新耐震化工事を実施していく。	
		· · · · · · · · · · · · ·	
		【経年化施設率の検証】	