

公表原案からの修正点

新居浜市教育委員会事務局学校給食課

第3章 学校給食施設整備の基本方針の達成可能性			
(5) 特別給食への対応について			
ページ	行	修正前	修正後
13P	末尾	以上については、バイキング給食についてのみを検証であるが、特別給食の専用職員については、その他「マナー給食」など他の「特別給食」への対応により、より豊かな給食が期待できる。	以上については、バイキング給食についてのみを検証であるが、特別給食の専用職員については、その他「マナー給食」など他の「特別給食」への対応により、より豊かな給食が期待できる。 なお、小学1年生保護者等を対象とした試食会を実施することにより、保護者の給食に対する理解が深まると思われる。(追加)
修正理由		試食会の実施は食育の面からも大変重要と思われまますので、ご提案どおり追加することいたします。(意見No.56)	

第4章 学校給食施設の整備計画			
(3) 事業スケジュールについて			
ページ	行	修正前	修正後
22P	2行目	新たな共同調理場(センター)の整備は、下記「事業スケジュール案」のとおり、 事業着手後7年目までに3共同調理場(センター)体制への移行を目標とする。 また、最初に新設する共同調理場(センター)に特別給食の専用調理室を整備することとする。 ※「事業スケジュール案」は次ページのとおり。	新たな共同調理場(センター)の整備は、下記「事業スケジュール案」のとおり、 基本設計と実施設計を同一年度で行うことにより、事業着手後6年目までに3共同調理場(センター)体制への移行を目標とする。 また、最初に新設する共同調理場(センター)に特別給食の専用調理室を整備することとする。 ※「事業スケジュール案」は次ページのとおり。
修正理由		できる限り早期に新調理場からの配食が行えるようにすることは、子供たちのために必要と考えます。そこで、1施設目、2施設目ともに、1年早めたスケジュールに変更いたします。また、事業着手後も、可能な限り早期に整備できるよう努めてまいります。(意見No.121)	

第4章 学校給食施設の整備計画			
(5) 中学校給食の完全実施について			
ページ	行	修正前	修正後
23P	末尾	そのため、 川西地区の共同調理場(センター)が開設予定の事業着手5年目までに、中学校給食について選択制から完全実施へ移行する。	そのため、 新しい共同調理場(センター)が開設予定の事業着手4年目までに、中学校給食について選択制から完全実施への移行を検討する。
修正理由		「中学校は選択制だから未納者がいないと聞く。わずかでもお弁当を選択している者がいるのであれば、基本は全員給食としてもいいが、例外的に選択制も認めてはどうか。」との意見を考慮し、「完全実施への移行を検討する。」に修正し、例外を認めるかどうか等、今後、中学校と十分協議を行いたいと考えております。(意見No.123)	

「事業スケジュール案」(22P)の修正内容

修正前

事業スケジュール案

センター	移管年度	個別事業名	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	7年目
新センター①	5年目	用地選定	→						
		基本設計		→					
		実施設計			→				
		建設				→			
		供用準備					→		
		供用開始						→	
5年目2学期からの供用開始を目指す。									
新センター②	7年目	用地選定			→				
		基本設計				→			
		実施設計					→		
		建設						→	
		供用準備							→
		供用開始							
7年目2学期からの供用開始を目指す。									
現学校給食センター	5年目	配送準備					→		
		配送開始						→	
	7年目	配送準備							→
		配送開始							
小学校調理場稼働数(2学期以降)			15	15	15	15	7	7	0
センター稼働数(2学期以降)			1	1	1	1	2	2	3

※基本設計と実施設計を同一年度で行った場合、事業期間が1年短縮となる見込み。



修正後

事業スケジュール案

センター	移管年度	個別事業名	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目	
新センター①	4年目	用地選定	→						
		基本設計		→					
		実施設計			→				
		建設				→			
		供用準備					→		
		供用開始						→	
4年目2学期からの供用開始を目指す。									
新センター②	6年目	用地選定			→				
		基本設計				→			
		実施設計					→		
		建設						→	
		供用準備							→
		供用開始							
6年目2学期からの供用開始を目指す。									
現学校給食センター	4年目	配送準備				→			
		配送開始					→		
	6年目	配送準備						→	
		配送開始							→
小学校調理場稼働数(2学期以降)			15	15	15	7	7	0	
センター稼働数(2学期以降)			1	1	1	2	2	3	