

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金				
市町村名	新居浜市・西条市		事業主体	株式会社ハートネットワーク	
事業の概要	事業年度	平成20年度	事業完了日	平成22年2月28日	
	総事業費	253,400千円	交付金額	63,350千円	
	整備対象地域	1. センター装置 新居浜市坂井町2丁目3番17号(株式会社ハートネットワーク本社) 2. 線路設備 新居浜市東田・七宝台町・光明寺・中萩・角野・船木・大生院・神郷、 西条市氷見・橋・神戸・小松大頭			
	事業の内容				
<p>ケーブルテレビ施設及び超高速インターネット設備を整備することで、地上放送の難視聴解消、多チャンネルサービス、地域情報番組、ブロードバンドインターネット接続サービスの提供により、地域間の情報格差の是正と地域の活性化を図る。</p> <p>また、地域WiMAX設備の整備により、地域におけるユビキタスネットワークを構築し、地域の高度情報化に寄与する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幹線の光化工事(新居浜市泉川地区) ・地域WiMAX設備の設置(新居浜市中萩・角野・船木・大生院・神郷) ・エリア拡張工事(西条市氷見・橋・神戸・小松大頭地区) ・超高速ブロードバンド設備(Docsis3.0)の設置(センター) 					
BB	サービス開始日	平成22年3月1日			
	サービス形態	民間(第三セクター)			
	契約先				
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	66,000	66,000	66,000	66,000
	加入世帯数	660	2,112	672	724
加入率(%)	1.0	3.2	1.0	1.1	
CATV	サービス開始日	平成22年3月1日			
	サービス形態	民間(第三セクター)			
	契約先				
		整備計画時の目標		実績	
		初年度	最終	H22年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	3,620	3,620	3,620	3,620
	加入世帯数	315	555	322	392
加入率(%)	8.7	15.4	8.9	10.8	
評価及び課題	<p>・評価 本事業で整備した幹線の光化により、地域情報格差の是正が図られた。また、ワイヤレスネットワーク(地域WiMAX)の構築により、モバイルインターネット接続、災害時の通信回線確保、防災に関する監視機能、及び条件不利地域への高速ブロードバンドサービス提供が可能となり、地域の情報化の推進が図られた。</p> <p>西条市の一部については、ケーブルテレビのサービス拡張により地上デジタル放送の新たな難視対策として利用可能となるとともに、通信面においては、120M超高速インターネットサービスの提供が可能となり、地域の情報化の推進が図られた。</p> <p>・課題 ケーブルテレビサービス、インターネットサービスともに初年度目標を達成以降、コンスタントな加入獲得につなげていない。</p> <p>引き続き西条地域における、加入促進に繋がる魅力あるコンテンツの発掘が、この地域での加入促進には不可欠であると考えられる。</p>				