

給水装置工事完成検査依頼書・報告書・完成検査結果書

(宛先) 新居浜市長

申込番号	年度	—
------	----	---

当該給水装置工事について、完成しましたので、完成検査を依頼します。
また、構造、材質及び工事施工等について、次のとおり確認しましたので報告します。

指定給水装置工事
事業者名

印

給水装置工事
主任技術者名

印

検査項目		自己検査欄	上下水道局 検査員欄
1 完成図面等	(1) 給水装置設置場所と現地が、図示及び住居表示等共に一致しているか。		
	(2) 完成図面を別紙に記載しているか。オフセット等必要な情報も記載しているか。		
	(3) 第1止水栓(制水弁)及び量水器取付場所詳細図欄にオフセット図を記入しているか。		
	(4) 分水栓等キャップ止工を施工した場合、完成図面にオフセットを記入しているか。		
	(5) 別途上下水道局の指示事項について、写真・書類を別紙添付しているか。 <input type="checkbox"/> 広範囲に及ぶ場合や文字の判読が出来ない場合には別紙で拡大 <input type="checkbox"/> 内容変更がある場合、協議書 <input type="checkbox"/> 宅地造成や集合住宅の場合、完成図 (位置図、平面図、管割図、断面図、横断図、詳細図) 宅地造成や集合住宅でφ50mm以上の管を布設する場合、 <input type="checkbox"/> 洗管水圧試験 <input type="checkbox"/> 材料検査		
2 道路工事	(1) 本舗復旧装部分に段差、陥没、亀裂等が無く、漏水が発生していないか。		
	(2) 白線等道路表示部分がある場合は、復旧が完了しているか。		
	(3) 道路工事写真を添付しているか。 <input type="checkbox"/> 着工前 <input type="checkbox"/> 舗装切断 <input type="checkbox"/> 掘削工 <input type="checkbox"/> 埋戻 <input type="checkbox"/> 舗装 <input type="checkbox"/> 区画線 <input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 他の地下埋設物の状況		
	(4) 道路復旧の幅・構成等は道路管理者の指示に基づいているか。		
	(5) 分岐穿孔着手届を事前に提出しているか、また、分岐穿孔完了届を提出しているか。		
3 配管及び接合	(1) 関係法令や給水工事及び配水管布設設計施工基準等のとおり適切に施工されているか。		
	(2) 給水管や給水装置に漏水が発生していないか。		
	(3) 汚染・逆流・凍結・破損等の防止措置がなされているか。		
	(4) 当該給水装置以外の給水装置等と接合していないか。		
	(5) 配管状況の工事写真を添付しているか。 <input type="checkbox"/> 分水栓立込、割丁字取付状況 <input type="checkbox"/> 穿孔状況 <input type="checkbox"/> 防食状況 <input type="checkbox"/> 圧着状況 <input type="checkbox"/> 圧着箇所保護 <input type="checkbox"/> 圧着箇所保護防食 <input type="checkbox"/> 砂床 <input type="checkbox"/> 給水管布設 <input type="checkbox"/> 砂巻 <input type="checkbox"/> 埋戻 <input type="checkbox"/> 屋内配管状況 <input type="checkbox"/> 撤去工事の場合 キャップ打ち状況		
4 量水器	(1) 量水器番号を確認(本体・蓋共)しているか。		
	(2) 量水器が水平に設置されているか。		
	(3) 量水器が逆付けになっていないか。		
	(4) 量水器本体及び袋ナットに漏水が発生していないか。		
	(5) 量水器周辺給水管布設状況及び量水器設置の完成写真を添付しているか。 <input type="checkbox"/> 量水器周辺布設状況 <input type="checkbox"/> ボックス内状況(量水器、伸縮止水栓) <input type="checkbox"/> 量水器取付状況(蓋開け) <input type="checkbox"/> 蓋裏面 ラベル状況		

検査項目		自己検査欄	上下水道局 検査員欄
5 量水器ボックス	(1) 量水器ボックスが車の下等ではなく、適切な(検針しやすい)位置に設置されているか。		
	(2) 底板付きの量水器ボックスを使用し、管路口には土砂流入防止板を設置しているか。また、設置後に高さを変更したときは調整枠を用いているか。		
	(3) 量水器ボックスの蓋裏面に必要事項が記載されているか。 (申込年度、申込番号、施工業者名、施工年月日)		
6 伸縮止水栓	(1) 袋ナット及びグランド等が適正に締め付けられているか。		
	(2) 伸縮止水栓と量水器が直線に沿って設置されているか。		
	(3) 伸縮部分が確保(長さ2cm程度)されているか。		
	(4) 伸縮止水栓及び袋ナットに漏水が発生していないか。		
7 第1止水栓 (制水弁)	(1) 第1止水栓(制水弁)が適正に設置されているか。		
	(2) 第1止水栓(制水弁)に漏水が発生していないか。		
	(3) 第1止水栓(制水弁)設置状況、周辺給水管布設状況の工事写真を添付しているか。 <input type="checkbox"/> 第1止水栓(制水弁)の設置状況 <input type="checkbox"/> 周辺の給水管布設状況 <input type="checkbox"/> ボックスの蓋を開けた状態での止水栓の状況		
	(4) 第1止水栓(制水弁)ボックスが適正に設置されているか。		
8 第1止水栓 (制水弁) ボックス	(1) 第1止水栓(制水弁)ボックス設置状況の工事写真を添付しているか。 <input type="checkbox"/> 第1止水栓(制水弁)ボックス設置状況		
	(2) 制水弁ボックスが公道上に設置される場合、制水弁台帳が作成し、添付されているか。		
	(3) 止水栓(制水弁)ボックスが公道上に設置される場合、申込人や給水先を記入した札が設置されているか。		
	(4) 止水栓(制水弁)ボックスが公道上に設置される場合、申込人や給水先を記入した札が設置されているか。		
9 地下水ポンプ 併用・廃止	(1) 地下水ポンプ等と誤接合(クロスコネクション)されていないか。		
	(2) 当該申込給水装置と地下水ポンプ配管分離、または撤去状況が判る写真を添付しているか。 <input type="checkbox"/> 配管接続・分離状況 <input type="checkbox"/> 地下水ポンプ配管撤去状況		
10 集合住宅	(1) 量水器ボックス内に使用部屋番号を記入した札等が、容易に取り外しできないように設置されているか。		
	(2) 使用部屋給水装置と該当量水器が適正に接合されていることを確認しているか。 <input type="checkbox"/> 通水確認表 <input type="checkbox"/> 確認状況写真		
11 3階直圧給水	(1) 逆流防止装置(逆流防止弁、吸排気弁)が設置されているか。 <input type="checkbox"/> 逆止弁設置状況 <input type="checkbox"/> 吸排気弁設置状況		
12 水圧試験	(1) 水圧試験状況の水圧試験状況が判る写真が添付されているか。 <input type="checkbox"/> テストポンプと給水装置の接続状況 <input type="checkbox"/> 水圧ゲージ(試験圧、常圧) <input type="checkbox"/> 黒板(試験日時、水圧負荷時間、試験圧、常圧、施工業者)		
	(2) 水圧試験実施日 令和 年 月 日 午前・午後 時 分		
	(3) 試験水圧 1.75MPa ・ 1.0MPa ・ MPa *該当水圧を「○」で囲む。		
	(4) 配水管水圧(常圧) MPa		

自己検査欄 問題なし…「○」、問題あり…「×」(「自己検査欄」に記入がある場合は受理しません。)、該当無し…斜線又は「無」
検査項目内の「」の項目は添付し、チェックすること。該当しないものは除く。

*以下は新居浜市上下水道局使用欄です。

局指示事項		特に無し <input type="checkbox"/>
検査結果	合格 <input type="checkbox"/> ・ 不合格 <input type="checkbox"/> (再提出期限 月 日)	

検査年月日 令和 年 月 日

給水装置検査員

印

担当	係長	副課長	主幹・技幹	課長

