

質問事項に対する回答書

工事名： 築第 23 号 旧広瀬氏庭園南煉瓦塀耐震補強等工事(Ⅱ期)

No.	質 問 事 項	回 答
1	設計書 P.13 補強 ② 引張材挿入の内訳書について、ステンレス筋挿入手間は 64 本ですが、無収縮グラウト注入は、66 本となっています。無収縮グラウト注入 L=1.31m ² 本の箇所が図面に見当たりません。ご教示ください。	通り⑧及び⑰の補強切り替わり部分において無筋にて余分に無収縮を注入する必要がある箇所がございます。なお詳細については笠石等解体し、現状確認の上施工を行うかどうかの判断となります。