

変更契約施行表（金額）

（ 都市計画課 ）

1. 工事番号	都 第 8 号									
2. 工 事 名	滝の宮公園再整備工事（歩道整備その2）									
3. 請負業者	(株)堀江建設工業所 代表取締役 堀江 洋									
4. 請負金額	¥15,843,000円（うち消費税額 ¥1,440,272）									
5. 工事期間	変更なし									
6. 変 更 日	令和 7年 5月 9日									
7. 変更金額	<table><tr><td>変更前</td><td>¥13,310,000（内消費税額</td><td>¥1,210,000）</td></tr><tr><td>変更後</td><td>¥15,843,000（内消費税額</td><td>¥1,440,272）</td></tr><tr><td>増 額</td><td>¥2,533,000（内消費税額</td><td>¥230,272）</td></tr></table>	変更前	¥13,310,000（内消費税額	¥1,210,000）	変更後	¥15,843,000（内消費税額	¥1,440,272）	増 額	¥2,533,000（内消費税額	¥230,272）
変更前	¥13,310,000（内消費税額	¥1,210,000）								
変更後	¥15,843,000（内消費税額	¥1,440,272）								
増 額	¥2,533,000（内消費税額	¥230,272）								
8. 変更理由	施工に際し作業範囲を締め切り、水を抜いて施工を開始したところ、池底の地面がバックホウが進めないくらいぬかるんでいたため、締め切りヤード内に作業道を追加し施工する。また、掘削土の土質が悪いため、埋戻材を再生クラッシャーランに、ブロック積擁壁基礎の基礎碎石を均し基礎コンクリートへ変更する。以上の理由より増額変更致したい。									

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道街第 2号
2. 工 事 名	上部東西線(街路)道路改良工事(その9)
3. 受 注 者	(有)神栄工務店 代表取締役 神野 清美
4. 請負金額	¥8,470,000円 (内消費税 ¥770,000円)
5. 工事期間	令和 6 年 12 月 12 日 ～ 令和 7 年 5 月 31 日
6. 変 更 日	令和7年5月/5日
7. 変更金額	変 更 前 ¥8,690,000円 (内消費税額 ¥790,000円) 変 更 後 ¥8,470,000円 (内消費税額 ¥770,000円) 減 額 Δ¥220,000円 (内消費税額 Δ¥20,000円)
8. 変更理由	①A工区における上部東西線改良工事に伴う隣接地の改築中の倉庫について、地権者と協議の結果、改築工事が完了するまでは本施工区間からの進入が必要となることから、本工事の残土を使用して盛土工を施工することとした。(V=129m3)②残土搬出時に交通誘導員の配置を行うこととしていたが、地元調整が可能となり、交通誘導員の配置が不要となった。③B工区において、地権者と協議の結果、隣接地への進入路を設置することとなったため、擁壁の延伸が必要となり、R10-1号壁(L=2.4m)を追加施工することとした。以上の理由から、設計精査し、減額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道地 第 1号
2. 工 事 名	上部東西線（道路）道路改良工事（その5）
3. 受 注 者	（株）渦井建設 代表取締役 寺田 吉孝
4. 請負金額	¥38,642,000円 （内消費税 ¥3,512,909円）
5. 工事期間	令 和 6 年 11 月 8 日 ～ 令 和 7 年 7 月 31 日
6. 変 更 日	令和7年5月22日
7. 変更金額	変 更 前 ¥38,385,600円（内消費税額 ¥3,489,600円） 変 更 後 ¥38,642,000円（内消費税額 ¥3,512,909円） 増 額 ¥256,400円（内消費税額 ¥23,309円）
8. 変更理由	当初路床改良を想定しており、路床安定処理工を予定していたが、本施工区間内における現場CB R試験によりCBR値20以上が確認されたため、路床安定処理工を不要とした。また本施工区間の基層 工は、本工事直後に行われる隣接継続工事で実施する予定であったが、用地買収に不測の期間を要 しており、継続工事実施時期が未定となった。したがって本工事区間に接する土地の所有者が出入 りに使用するNO.86+5.0～NO.89区間の基層工を実施した。さらに週休2日の確保に取り組んだため 現場閉所率に応じた費用の計上を行う。これらの理由により増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道災 第 5号
2. 工 事 名	国補第3034号河又東平線道路災害復旧工事
3. 受 注 者	天領（株） 代表取締役 十河 裕
4. 請負金額	¥3,759,000円 （内消費税 ¥341,727円）
5. 工事期間	令 和 6 年 12 月 25 日 ～ 令 和 7 年 5 月 30 日
6. 変 更 日	令和7年5月26日
7. 変更金額	変 更 前 ¥4,463,800円（内消費税額 ¥405,800円） 変 更 後 ¥3,759,000円（内消費税額 ¥341,727円） 減 額 Δ¥704,800円（内消費税額 Δ¥64,073円）
8. 変更理由	工事施工にあたり、推定岩盤線より高い位置に岩盤が確認できたため、土工、擁壁工、舗装工、撤去工の数量を減工とする。以上の理由により減額変更致したい。