

変更契約施行表 (金額・工期変更)

(建築住宅課)

1. 工 事 番 号	築 第 11 号
2. 工 事 名	別子中学校防火戸改修工事
3. 請 負 業 者	(株)神野工務店 代表取締役 宮脇 慎
4. 請 負 金 額	¥20,255,000円
5. 工 事 期 間	令和7年6月20日 ～ 令和7年9月19日
6. 変 更 日	令和7年9月3日
7. 変 更 金 額	変 更 前 ¥19,338,000 - (内消費税金額 ¥1,758,000 -) 変 更 後 ¥20,255,000 - (内消費税金額 ¥1,841,363 -) 増 減 額 ¥917,000 - (内消費税金額 ¥83,363 -)
8. 変 更 理 由	当初想定していたよりも天井内支障物が多く、十分なふところの確保のため天井面を下げることになり、併せて誘導灯の直視のため追加で天井面を下げる必要があったため設計変更にて対応したい また、作業量についても増加したため工期の変更も併せて行いたい

変更契約施行表（金額・工期変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農土 第 2 号
2. 工事名	柳谷中池改修工事（その2）
3. 受注者	（有）松木土木 代表取締役 近藤 光治
4. 請負金額	¥32,239,000－
5. 工事期間	令和6年11月5日 ～ 令和7年11月30日
6. 変更日	令和 7 年 9 月 5 日
7. 変更金額	変更前 ¥29,260,000－ （内消費税額 ¥2,660,000－） 変更後 ¥32,239,000－ （内消費税額 ¥2,930,818－） 増(減)額 ¥2,979,000－ （内消費税額 ¥270,818－）
8. 変更理由	仮設道路について、当初、提体掘削土を流用し盛土する予定だったが、水分を含むと緩むなどワーカビリティの確保が困難であるため、購入土（碎石）での施工に変更する。 また、小口止工は、仮設道路を存置し施工することとしていたが、現場状況を確認した結果、仮設道路が支障となり手戻りが生じることが判明したので、仮設道路の撤去に加え、小口止工を支えるための護岸ブロック積工を41㎡追加する。これにより、工期を2カ月延伸する。 ・以上より、増額及び工期変更致したい。

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工 事 番 号	築 第 7 号		
2. 工 事 名	宮西小学校南棟高架水槽改修工事		
3. 請 負 業 者	(株)スイヨー 代表取締役 岩崎 明		
4. 請 負 金 額	¥7,787,000円		
5. 工 事 期 間	令和7年6月11日 ～ 令和7年10月10日		
6. 変 更 日	令和7年7月5日		
7. 変 更 金 額	変 更 前	¥6,226,000 — (内消費税金額	¥566,000 -)
	変 更 後	¥7,787,000 — (内消費税金額	¥707,909 -)
	増 減 額	¥1,561,000 — (内消費税金額	¥141,909 -)
8. 変 更 理 由	・ 既設配管の接続部の腐食により屋外側での接続が不可であるため、コンクリート床版を開口しパイプスペース内で接続を行う。 ・ 制御盤の老朽化による動作不良が発生したため、制御盤の更新を行う。		

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 8 号
2. 工事名	中萩小学校北棟高架水槽改修工事
3. 請負業者	(有)古峠工務店 代表者 古峠 仁司
4. 請負金額	¥8,239,000円
5. 工事期間	令和7年6月9日 ~ 令和7年10月10日
6. 変更日	令和7年9月9日
7. 変更金額	変更前 変更後 増減額 ¥7,997,000 — (内消費税金額 ¥727,000 -) ¥8,239,000 — (内消費税金額 ¥749,000 -) ¥242,000 — (内消費税金額 ¥22,000 -)
8. 変更理由	・配管接続位置について、当初設計では4階天井付近であったが、十分なスペースを確保できないため、PH階で接続を行う。 ・配管貫通口の位置が照明電気配線の位置と重なるため、電気配線のルート変更を行う。

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 5 号
2. 工事名	沢津漁港舗装補修工事
3. 受注者	(株) 小笠原興業 代表取締役 小笠原 誉
4. 請負金額	¥3,000,000-
5. 工事期間	令和7年8月18日 ～ 令和7年10月31日
6. 変更日	令和 7 年 7 月 16 日
7. 変更金額	変更前 ¥2,576,448- (内消費税額 ¥234,222-) 変更後 ¥3,000,000- (内消費税額 ¥272,727-) 増(減)額 ¥423,552- (内消費税額 ¥38,505-)
8. 変更理由	起工測量時におけるコア抜きの結果、既設舗装厚が当初想定 (t=50) よりも厚く、舗装厚がt=100であったため、殻運搬及び処分費を増工いたしたい。 また、当初施工範囲外においても、ひび割れ箇所が進行していることが判明したため、舗装面積をA=65㎡増工いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更いたしたい。

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 9 号
2. 工事名	口屋跡記念公民館屋上防水等改修工事
3. 請負業者	錦海防水(有) 代表取締役 矢野 祐司
4. 請負金額	¥13,583,000円
5. 工事期間	令和7年6月12日 ~ 令和7年9月26日
6. 変更日	令和7年 9月18日
7. 変更金額	変更前 ¥12,649,890 - (内消費税金額 ¥1,149,990 -) 変更後 ¥13,583,000 - (内消費税金額 ¥1,234,818 -) 増減額 ¥933,110 - (内消費税金額 ¥84,828 -)
8. 変更理由	アスベスト含有調査の結果、外壁下地調整材にアスベストが含有していたため既存塗膜撤去工事をアスベスト含有工事として取り扱うようになり、また、足場設置後の施工数量調査により劣化補修の数量に増減が生じたため設計変更を行いたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整 第 29号
2. 工 事 名	原地庄内線道路舗装工事（高木工区）
3. 受 注 者	（有）古川建設工業 代表取締役 古川 真二郎
4. 請負金額	¥25,068,000円 （内消費税 ¥2,278,909円）
5. 工事期間	令 和 7 年 6 月 4 日 ～ 令 和 7 年 9 月 30 日
6. 変 更 日	令和7年7月9日
7. 変更金額	変 更 前 ¥24,878,700円（内消費税額 ¥2,261,700円） 変 更 後 ¥25,068,000円（内消費税額 ¥2,278,909円） 増 額 ¥189,300円（内消費税額 ¥17,209円）
8. 変更理由	事業着手に伴う沿線事業者との協議の結果、区画線工の昼間施工において、店舗営業への影響が大きいことから、夜間施工で実施することとした。よって増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農漁 第 4 号
2. 工事名	大島漁港D号宮の谷護岸補修工事（その3）
3. 受注者	（株）横井産業 代表取締役 横井 大輝
4. 請負金額	¥3,747,000-
5. 工事期間	令和7年7月11日 ～ 令和7年12月25日
6. 変更日	令和 7 年 9 月 22 日
7. 変更金額	変更前 ¥3,443,000- （内消費税額 ¥313,000- ） 変更後 ¥3,747,000- （内消費税額 ¥340,636- ） 増(減)額 ¥304,000- （内消費税額 ¥27,636- ）
8. 変更理由	現地踏査の結果、護岸と海岸を往来するための階段が、波の影響により欠損や表面劣化が進行しており、通行に危険なことが判明したため、 階段補修工を増工いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更いたしたい。

変更契約施行表（金額・工期変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農漁 第 3 号
2. 工事名	沢津漁港2東防波堤機能保全工事
3. 受注者	(株) 文殊建設 代表取締役 田中 孝幸
4. 請負金額	¥28,497,000-
5. 工事期間	令和7年3月10日 ～ 令和8年1月30日
6. 変更日	令和 7 年 9 月 30 日
7. 変更金額	変更前 ¥24,423,909- （内消費税額 ¥2,220,355-） 変更後 ¥28,497,000- （内消費税額 ¥2,590,636-） 増(減)額 ¥4,073,091- （内消費税額 ¥370,281-）
8. 変更理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の適用に係る特例措置に基づき、請負代金額の変更をいたしたい。 また、SP14.9～SP27.0の範囲において、既設ひび割れ箇所が、重機の往来や研り作業に伴う振動によりひび割れ幅の拡大及び欠損が発生しており、安全確保のため、施工延長L=12.1mを増工いたしたい。これにより、工期内の完成が見込めなくなったため、工期を令和8年1月30日まで延伸いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更及び工期変更いたしたい。