

変更契約施行表 (金額・工期変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 5 号									
2. 工事名	旧広瀬氏庭園南煉瓦塀耐震補強等工事(Ⅰ期)									
3. 請負業者	三井住友建設(株)四国支店 支店長 黒川 尚徳									
4. 請負金額	¥60,050,000円									
5. 工事期間	令和7年7月4日 ~ 令和8年3月27日									
6. 変更日	令和8年3月2日									
7. 変更金額	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 60%;">¥57,750,000 - (内消費税金額</td> <td style="width: 20%;">¥5,250,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥60,050,000 - (内消費税金額</td> <td>¥5,459,090 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥2,300,000 - (内消費税金額</td> <td>¥209,090 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥57,750,000 - (内消費税金額	¥5,250,000 -)	変更後	¥60,050,000 - (内消費税金額	¥5,459,090 -)	増減額	¥2,300,000 - (内消費税金額	¥209,090 -)
変更前	¥57,750,000 - (内消費税金額	¥5,250,000 -)								
変更後	¥60,050,000 - (内消費税金額	¥5,459,090 -)								
増減額	¥2,300,000 - (内消費税金額	¥209,090 -)								
8. 変更理由	<p>旧広瀬邸等保存活用事業推進委員会において、次のとおり指導があったことから、設計変更を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・石垣の劣化部分の積み直しを実施する。 ・煉瓦塀庭園側の土塗り範囲を一部変更する。 									

変更契約施行表（金額）

（ 都市計画課 ）

1. 工事番号	都 第 6 号		
2. 工 事 名	小女郎谷川改良工事		
3. 請負業者	(株) 神野工務店 代表取締役 宮脇 慎		
4. 請負金額	¥13,022,000円 (うち消費税額 ¥1,183,818)		
5. 工事期間	変更なし		
6. 変 更 日	令和8年3月2日		
7. 変更金額	変更前	¥11,330,000 (内消費税額	¥1,030,000)
	変更後	¥13,022,000 (内消費税額	¥1,183,818)
	増 額	¥1,692,000 (内消費税額	¥153,818)
8. 変更理由	<p>水路工施工区間の既存護岸壁の一部に用いられている切石及び玉石について、当初土砂として搬出予定であったが、再資源化施設との協議の結果ガレキとして搬出した。付帯工施行区間において、当初ポリマーセメントモルタルによる河床補修を行うこととしていたが、土砂堆積や河床構造物の状況により施工が困難であったため、コンクリート打設により補修を行った。打設にあたり、河床及び護岸壁からの湧水が想定より多く確認されたため、常時排水を行った。以上により増額変更いたしたい。</p>		

変更契約施行表（金額変更）

（ 建築住宅課 ）

1. 工事番号	築第 32 号						
2. 工事名	新居浜市庁舎大規模改修電気設備付帯工事						
3. 請負業者	特定新居浜市庁舎大規模改修電気設備工事秋山工業・ウエデン共同企業体 代表者 秋山工業株式会社 代表取締役 秋山 周三						
4. 請負金額	¥15,772,000 円						
5. 工事期間	令和 7 年 10 月 3 日 ～ 令和 8 年 3 月 31 日						
6. 変更日	令和 8 年 3 月 3 日						
7. 変更金額	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 80%;">¥14,630,000－（内消費税金額¥1,330,000－）</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥15,772,000－（内消費税金額¥1,433,818－）</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥1,142,000－（内消費税金額¥103,818－）</td> </tr> </table>	変更前	¥14,630,000－（内消費税金額¥1,330,000－）	変更後	¥15,772,000－（内消費税金額¥1,433,818－）	増減額	¥1,142,000－（内消費税金額¥103,818－）
変更前	¥14,630,000－（内消費税金額¥1,330,000－）						
変更後	¥15,772,000－（内消費税金額¥1,433,818－）						
増減額	¥1,142,000－（内消費税金額¥103,818－）						
8. 変更理由	<ul style="list-style-type: none"> （1）自動火災報知設備と庁内防災設備連動不具合の調整 （2）関連工事の兼合いによる既設照明器具の更新 （3）分電盤更新に伴う停電時の仮設電源配線作業 （4）グラスウール吸音材の価格高騰及び施工範囲の見直し （5）週休 2 日確保の達成状況に応じた費用を計上 						

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 60 号												
2. 工事名	新居浜市庁舎大規模改修中央監視設備工事												
3. 請負業者	(株)ウエデン 代表取締役 上田 裕幸												
4. 請負金額	¥68,241,000円												
5. 工事期間	令和6年12月4日 ~ 令和8年3月31日												
6. 変更日	令和8年3月3日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥67,089,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥6,099,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥68,241,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥6,203,727 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥1,152,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥104,727 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥67,089,000	— (内消費税金額	¥6,099,000 -)	変更後	¥68,241,000	— (内消費税金額	¥6,203,727 -)	増減額	¥1,152,000	— (内消費税金額	¥104,727 -)
変更前	¥67,089,000	— (内消費税金額	¥6,099,000 -)										
変更後	¥68,241,000	— (内消費税金額	¥6,203,727 -)										
増減額	¥1,152,000	— (内消費税金額	¥104,727 -)										
8. 変更理由	中央監視設備の更新に合わせて監視項目の追加及びセンサの移設を行う。また、週休二日確保工事の達成状況に応じて費用を計上する												

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 2 号												
2. 工事名	新居浜市営球場スコアボードLED化改修工事												
3. 請負業者	(株)ウエデン 代表取締役 上田 裕幸												
4. 請負金額	¥118,955,000円												
5. 工事期間	令和7年6月20日 ~ 令和8年3月20日												
6. 変更日	令和8年3月3日												
7. 変更金額	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 40%;">¥118,690,000</td> <td style="width: 20%;">-</td> <td style="width: 20%;">(内消費税金額 ¥10,790,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥118,955,000</td> <td>-</td> <td>(内消費税金額 ¥10,814,090 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥265,000</td> <td>-</td> <td>(内消費税金額 ¥24,090 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥118,690,000	-	(内消費税金額 ¥10,790,000 -)	変更後	¥118,955,000	-	(内消費税金額 ¥10,814,090 -)	増減額	¥265,000	-	(内消費税金額 ¥24,090 -)
変更前	¥118,690,000	-	(内消費税金額 ¥10,790,000 -)										
変更後	¥118,955,000	-	(内消費税金額 ¥10,814,090 -)										
増減額	¥265,000	-	(内消費税金額 ¥24,090 -)										
8. 変更理由	<p>スコアボードの塔時計用の点検口について、扉の老朽化により蝶番が外れ、錆による隙間が空いている。そのため機器の劣化や動作に支障をきたす恐れがあるため、点検口の更新を行う。</p>												

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 27 号												
2. 工事名	角野分団詰所解体工事												
3. 請負業者	(株)堀江建設工業所 代表取締役 堀江 洋												
4. 請負金額	¥22,167,000円												
5. 工事期間	令和7年11月6日 ~ 令和8年3月25日												
6. 変更日													
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥21,890,000</td> <td>- (内消費税金額</td> <td>¥1,990,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥22,167,000</td> <td>- (内消費税金額</td> <td>¥2,015,181 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥277,000</td> <td>- (内消費税金額</td> <td>¥25,181 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥21,890,000	- (内消費税金額	¥1,990,000 -)	変更後	¥22,167,000	- (内消費税金額	¥2,015,181 -)	増減額	¥277,000	- (内消費税金額	¥25,181 -)
変更前	¥21,890,000	- (内消費税金額	¥1,990,000 -)										
変更後	¥22,167,000	- (内消費税金額	¥2,015,181 -)										
増減額	¥277,000	- (内消費税金額	¥25,181 -)										
8. 変更理由	<p>新たに対応が必要となった動力メーターの交換及び引込線の布設替えに合わせ、本工事に伴う産業廃棄物処理数量の精査を行うため、本工事費を変更して対応する。</p>												

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 28 号						
2. 工事名	角野分団喜光地詰所解体工事						
3. 請負業者	(株)新居浜建設 代表取締役 菅 竜太郎						
4. 請負金額	¥9,828,000 円						
5. 工事期間	令和6年10月14日 ~ 令和8年3月25日						
6. 変更日	令和8年3月3日						
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥9,306,000 -</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥9,828,000 -</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥522,000 -</td> </tr> </table>	変更前	¥9,306,000 -	変更後	¥9,828,000 -	増減額	¥522,000 -
変更前	¥9,306,000 -						
変更後	¥9,828,000 -						
増減額	¥522,000 -						
8. 変更理由	<p>新たに対応が必要となった防火水槽及び上水道管の撤去工事に合わせ、本工事に伴う産業廃棄物処理数量の精査を行うため、本工事費を変更して対応する。</p>						

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農土 第 4 号												
2. 工事名	柳谷下池改修工事（その1）												
3. 受注者	（有）松木土木 代表取締役 近藤 光治												
4. 請負金額	¥9,071,000-												
5. 工事期間	令和7年10月2日 ~ 令和8年3月31日												
6. 変更日	令和 8 年 3 月 5 日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥9,130,000-</td> <td>（内消費税額</td> <td>¥830,000-</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥9,071,000-</td> <td>（内消費税額</td> <td>¥824,636-</td> </tr> <tr> <td>増(減)額</td> <td>¥-59,000-</td> <td>（内消費税額</td> <td>¥-5,363-</td> </tr> </table>	変更前	¥9,130,000-	（内消費税額	¥830,000-	変更後	¥9,071,000-	（内消費税額	¥824,636-	増(減)額	¥-59,000-	（内消費税額	¥-5,363-
変更前	¥9,130,000-	（内消費税額	¥830,000-										
変更後	¥9,071,000-	（内消費税額	¥824,636-										
増(減)額	¥-59,000-	（内消費税額	¥-5,363-										
8. 変更理由	<p>仮設道路の砕石について、事業間流用にて250 m³を受け入れることとなったため、購入を取りめたことにより減額変更する。</p> <p>仮設道路の法面整形について、改良した底質の掘削及び法面整形は、流動性があり非常に困難であったため、大型土嚢を設置し施工することとした。これにより、大型土嚢が32袋追加となったので増額変更する。</p> <p>以上を精査し、減額変更致したい。</p>												

変更契約施行表（金額変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 15 号												
2. 工事名	上り立農道舗装工事												
3. 受注者	(株)小笠原興業 代表取締役 小笠原 誉												
4. 請負金額	¥3,620,000-												
5. 工事期間	令和8年2月16日 ~ 令和8年3月30日												
6. 変更日	令和 8年 3月 5日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥3,144,471-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥285,861-)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥3,620,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥329,090-)</td> </tr> <tr> <td>増(減)額</td> <td>¥475,529-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥43,229-)</td> </tr> </table>	変更前	¥3,144,471-	(内消費税額	¥285,861-)	変更後	¥3,620,000-	(内消費税額	¥329,090-)	増(減)額	¥475,529-	(内消費税額	¥43,229-)
変更前	¥3,144,471-	(内消費税額	¥285,861-)										
変更後	¥3,620,000-	(内消費税額	¥329,090-)										
増(減)額	¥475,529-	(内消費税額	¥43,229-)										
8. 変更理由	<p>施工にあたり現地照査の結果、終点側に隣接する交差点部についても路面の劣化が見られ、農道の安全性向上を図るため、舗装工72m2を追加する。</p> <p>上記について、増額変更致したい。</p>												

変更契約施行表（金額）

（ 都市計画課 ）

1. 工事番号	都 第 8 号		
2. 工事名	都市公園遊具等改修工事		
3. 請負業者	(株) 四国地盤 代表取締役 真鍋 勝彦		
4. 請負金額	¥3,422,000円 (うち消費税額 ¥311,090)		
5. 工事期間	変更なし		
6. 変更日	令和 8 年 3 月 6 日		
7. 変更金額	変更前	¥3,278,000 (内消費税額	¥298,000)
	変更後	¥3,422,000 (内消費税額	¥311,090)
	増 額	¥144,000 (内消費税額	¥13,090)
8. 変更理由	<p>中萩きらきら公園にある健康遊具（てくてく）②の補修に伴いステップ4 セットを取り外したところ、新たに可動部においてカラー部品（可動抑制）の 破損が確認されたので、今回追加で部材調達し対処するよう設計変更いたした い。</p>		

変更契約施行表（金額）

（ 都市計画課 ）

1. 工事番号	都 第 4 号
2. 工事名	護摩谷川改良工事
3. 請負業者	(株)東新建設 代表取締役 白石 哲也
4. 請負金額	¥8,150,000円（うち消費税額 ¥740,909）
5. 工事期間	変更なし
6. 変更日	令和 8年 3月/0日
7. 変更金額	変更前 ¥7,919,000（内消費税額 ¥719,909） 変更後 ¥8,150,000（内消費税額 ¥740,909） 増 額 ¥231,000（内消費税額 ¥21,000）
8. 変更理由	掘削土砂の一部が、樹木の根が混ざり分離できない状態であるため、建設発生土として処分できず、最終処分場に混合廃棄物として処分を行った。以上の理由により増額変更を行いたい。

変更契約施行表（金額）

（ 都市計画課 ）

1. 工事番号	都受 第 2 号		
2. 工事名	新居浜市営野球場グラウンド整備工事		
3. 請負業者	(株) スポーツテクノ和広島支店 取締役支店長 釘島 学		
4. 請負金額	¥32,198,000円 (うち消費税額 ¥2,927,090)		
5. 工事期間	変更なし		
6. 変更日	令和 8年 3月 10日		
7. 変更金額	変更前	¥29,645,000 (内消費税額	¥2,695,000)
	変更後	¥32,198,000 (内消費税額	¥2,927,090)
	増 額	¥2,553,000 (内消費税額	¥232,090)
8. 変更理由	<p>グラウンド舗装工の内、外周部のアンツーカ舗装の痛みが激しかったため、補修を行うこととした。また、外野芝工において、はぎ取った芝に付着していた土の処分が、可能な限り分別はしたが、草混じりの土として処分する必要が出来た。以上の理由により増額変更を行いたい。</p>		

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 23 号												
2. 工事名	新居浜市消防団中萩分団岸の下詰所改修工事												
3. 請負業者	(株)神野工務店 代表取締役 宮脇 慎												
4. 請負金額	¥28,206,000円												
5. 工事期間	令和7年11月10日 ~ 令和8年3月27日												
6. 変更日	令和8年3月17日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥26,334,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥2,394,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥28,206,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥2,564,181 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥1,872,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥170,181 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥26,334,000	— (内消費税金額	¥2,394,000 -)	変更後	¥28,206,000	— (内消費税金額	¥2,564,181 -)	増減額	¥1,872,000	— (内消費税金額	¥170,181 -)
変更前	¥26,334,000	— (内消費税金額	¥2,394,000 -)										
変更後	¥28,206,000	— (内消費税金額	¥2,564,181 -)										
増減額	¥1,872,000	— (内消費税金額	¥170,181 -)										
8. 変更理由	<p>仕上げアスベスト除去工事完了後既存外壁を確認したところ ひび割れ等劣化状況が酷く既存の上に新たな外壁を構築する 必要があったため設計変更を行いたい。</p>												

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 27 号						
2. 工事名	角野分団詰所解体工事						
3. 請負業者	(株)堀江建設工業所 代表取締役 堀江 洋						
4. 請負金額	¥21,569,000 円						
5. 工事期間	令和7年11月6日 ~ 令和8年3月25日						
6. 変更日	令和8年3月19日						
7. 変更金額	<table> <tr> <td>変更前</td> <td>¥22,167,000 -</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥21,569,000 -</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>-¥598,000 -</td> </tr> </table>	変更前	¥22,167,000 -	変更後	¥21,569,000 -	増減額	-¥598,000 -
変更前	¥22,167,000 -						
変更後	¥21,569,000 -						
増減額	-¥598,000 -						
8. 変更理由	本工事における産業廃棄物処分量について、最終の数量をもって処理費用の精査を行いたい。						

変更契約施行表 (金額変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 39 号												
2. 工事名	市営球場スコアボードLED化に伴う建築改修工事												
3. 請負業者	米谷建設(株) 代表取締役社長 米谷 慎太郎												
4. 請負金額	¥19,785,000円												
5. 工事期間	令和7年11月6日 ~ 令和8年3月27日												
6. 変更日	令和8年3月17日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥19,371,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥1,761,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥19,785,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥1,798,636 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥414,000</td> <td>— (内消費税金額</td> <td>¥37,636 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥19,371,000	— (内消費税金額	¥1,761,000 -)	変更後	¥19,785,000	— (内消費税金額	¥1,798,636 -)	増減額	¥414,000	— (内消費税金額	¥37,636 -)
変更前	¥19,371,000	— (内消費税金額	¥1,761,000 -)										
変更後	¥19,785,000	— (内消費税金額	¥1,798,636 -)										
増減額	¥414,000	— (内消費税金額	¥37,636 -)										
8. 変更理由	解体後既存鉄骨の状況確認 (納まりや寸法) を行い、取付方法の変更等が生じたため設計変更にて対応したい。												

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整第 11号
2. 工事名	又野南通り線道路改良工事
3. 受注者	(有)古川建設工業 代表取締役 古川 真二郎
4. 請負金額	¥12,959,000円 (内消費税 ¥1,178,090円)
5. 工事期間	令和 7 年 10 月 14 日 ~ 令和 8 年 3 月 25 日
6. 変更日	令和 8 年 3 月 17 日
7. 変更金額	変更前 ¥12,467,317円 (内消費税額 ¥1,133,392円) 変更後 ¥12,959,000円 (内消費税額 ¥1,178,090円) 増 額 ¥491,683円 (内消費税額 ¥44,698円)
8. 変更理由	本工事における埋戻土は流用土としていたが、掘削土に粘性土が混入しておりSP.0~SP.14.4区間の埋戻材を砕石(RC-40)へ変更する。また、1号進入路において現況田面高が設計値より低いことが判明し、設計どおり施工すると勾配が急となるため、地権者立会協議の結果、設計勾配を確保する形状へ変更する。また、施工に伴う再調査により既設舗装に損傷が確認されたため、復旧範囲を見直し舗装工を増工する。以上の内容により精査した結果、増額変更といたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整第 12号
2. 工事名	宇高田の上線道路整備工事
3. 受注者	(有)藤沢土建 代表取締役 藤澤 龍一
4. 請負金額	¥7,252,000円 (内消費税 ¥659,272円)
5. 工事期間	令和7年11月7日～令和8年3月31日
6. 変更日	令和8年3月18日
7. 変更金額	変更前 ¥6,448,000円 (内消費税額 ¥586,181円) 変更後 ¥7,252,000円 (内消費税額 ¥659,272円) 増 額 ¥804,000円 (内消費税額 ¥73,091円)
8. 変更理由	本工事施工区間沿線の田の上一丁目10番19号永易宅の進入路について、道路側溝設置に伴う撤去復旧を行ったが、宅内進入時に車両の底を擦る等の支障がある状態であったため、進入路について再施工を実施する。以上の理由により増額変更致したい。

変更契約施行表 (金額・工期変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 40 号									
2. 工事名	東田団地外部整備工事									
3. 請負業者	(株)大竹組 代表取締役 大竹 崇夫									
4. 請負金額	¥37,902,000円									
5. 工事期間	令和7年12月3日 ~ 令和8年5月29日									
6. 変更日	令和8年3月23日									
7. 変更金額	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 40%;">¥36,850,000 - (内消費税金額</td> <td style="width: 40%;">¥3,350,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥37,902,000 - (内消費税金額</td> <td>¥3,445,636 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥1,052,000 - (内消費税金額</td> <td>¥95,636 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥36,850,000 - (内消費税金額	¥3,350,000 -)	変更後	¥37,902,000 - (内消費税金額	¥3,445,636 -)	増減額	¥1,052,000 - (内消費税金額	¥95,636 -)
変更前	¥36,850,000 - (内消費税金額	¥3,350,000 -)								
変更後	¥37,902,000 - (内消費税金額	¥3,445,636 -)								
増減額	¥1,052,000 - (内消費税金額	¥95,636 -)								
8. 変更理由	<p>入居者及び近隣住民との工事日程の調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。</p>									

変更契約施行表 (金額・工期変更)

(建築住宅課)

1. 工事番号	築 第 31 号									
2. 工事名	松原団地6-4号棟外壁改修工事									
3. 請負業者	(株)菅工務店 代表取締役 菅 公逸									
4. 請負金額	¥35,202,000円									
5. 工事期間	令和7年11月6日 ~ 令和8年5月29日									
6. 変更日	令和8年3月23日									
7. 変更金額	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">変更前</td> <td style="width: 40%;">¥34,430,000 - (内消費税金額</td> <td style="width: 40%;">¥3,130,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥35,202,000 - (内消費税金額</td> <td>¥3,200,181 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥772,000 - (内消費税金額</td> <td>¥70,181 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥34,430,000 - (内消費税金額	¥3,130,000 -)	変更後	¥35,202,000 - (内消費税金額	¥3,200,181 -)	増減額	¥772,000 - (内消費税金額	¥70,181 -)
変更前	¥34,430,000 - (内消費税金額	¥3,130,000 -)								
変更後	¥35,202,000 - (内消費税金額	¥3,200,181 -)								
増減額	¥772,000 - (内消費税金額	¥70,181 -)								
8. 変更理由	<p>足場設置後に外壁劣化補修の施工数量調査を実施した結果、爆裂補修等の施工数量が設計数量より増加したため、設計変更を行う。</p> <p>また、入居者との工事日程の調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。</p>									

変更契約施行表（金額・工期変更）

（ 建築住宅課 ）

1. 工事番号	築 第 30 号									
2. 工事名	南小松原団地9-8号棟外部改修工事									
3. 請負業者	河端建設(株) 代表取締役 川嶋 理江									
4. 請負金額	¥31,498,000円									
5. 工事期間	令和7年11月10日 ～ 令和8年4月30日									
6. 変更日	令和8年3月23日									
7. 変更金額	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">変更前</td> <td style="width: 60%;">¥29,810,000 - (内消費税金額</td> <td style="width: 25%;">¥2,710,000 -)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥31,498,000 - (内消費税金額</td> <td>¥2,863,454 -)</td> </tr> <tr> <td>増減額</td> <td>¥1,688,000 - (内消費税金額</td> <td>¥153,454 -)</td> </tr> </table>	変更前	¥29,810,000 - (内消費税金額	¥2,710,000 -)	変更後	¥31,498,000 - (内消費税金額	¥2,863,454 -)	増減額	¥1,688,000 - (内消費税金額	¥153,454 -)
変更前	¥29,810,000 - (内消費税金額	¥2,710,000 -)								
変更後	¥31,498,000 - (内消費税金額	¥2,863,454 -)								
増減額	¥1,688,000 - (内消費税金額	¥153,454 -)								
8. 変更理由	<p>足場設置後に外壁劣化補修の施工数量調査を実施した結果、モルタル浮き補修等の施工数量が設計数量より増加したため、設計変更を行う。また、入居者との工事日程の調整に不測の日数を要したため、工期の延長を行う。</p>									

変更契約施行表（金額・工期変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農土 第 1 号
2. 工事名	芳谷池改修工事（その3）
3. 受注者	（株）森賀建設 代表取締役 森賀 立哉
4. 請負金額	¥13,830,000-
5. 工事期間	令和7年9月12日 ～ 令和8年5月29日
6. 変更日	令和 8 年 3 月 29 日
7. 変更金額	<p>変更前 ¥14,223,000- （内消費税額 ¥1,293,000-）</p> <p>変更後 ¥13,830,000- （内消費税額 ¥1,257,272-）</p> <p>増(減)額 ¥-393,000- （内消費税額 ¥-35,727-）</p>
8. 変更理由	<p>堤体掘削土及び仮設道路の土について、当初、大谷池に搬出するよう計画していたが、大谷池の受入が終了したため、$V=374\text{ m}^3$を仮置場へ搬出することとし、うち$V=73\text{ m}^3$を処分する。</p> <p>工期について、仮置場近隣の地域住民より、土砂の積込運搬によって発生する粉塵について苦情があった。度重なる交渉により不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため、令和8年5月29日まで工期を延長いたしたい。</p> <p>以上の理由により金額を精査し、減額変更および工期変更いたしたい。</p>

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整第 14号
2. 工事名	南の坊南通り線外1路線道路改良工事
3. 受注者	(有)寿建設工業 代表取締役 原 寿也
4. 請負金額	¥14,692,000円 (内消費税 ¥1,335,636円)
5. 工事期間	令和7年11月10日～令和8年3月30日
6. 変更日	令和8年3月24日
7. 変更金額	変更前 ¥14,768,728円 (内消費税額 ¥1,342,611円) 変更後 ¥14,692,000円 (内消費税額 ¥1,335,636円) 減 額 Δ¥76,728円 (内消費税額 Δ¥6,975円)
8. 変更理由	工事着手に伴う現地確認において、道路後退部地権者より舗装施工の要望および道路後退敷地の舗装工事依頼書が提出された。現地再調査を実施した結果、既設舗装の著しい経年劣化が確認され、劣化進行による通行支障が想定されたため、後退部分を含めた舗装工を増工する。また、交通誘導員について、安全対策、施工方法を見直した結果、交通誘導員の配置人数を減員する。以上の内容により精査した結果、減額変更といたしたい。

変更契約施行表（金額・工期変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 13 号												
2. 工事名	柳谷下池護岸改修工事												
3. 受注者	(有) 松木土木 代表取締役 近藤 光治												
4. 請負金額	¥7,192,000-												
5. 工事期間	令和7年12月12日 ~ 令和8年5月29日												
6. 変更日	令和 8 年 3 月 24 日												
7. 変更金額	<table border="0"> <tr> <td>変更前</td> <td>¥8,338,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥758,000-)</td> </tr> <tr> <td>変更後</td> <td>¥7,192,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥653,818-)</td> </tr> <tr> <td>増(減)額</td> <td>¥-1,146,000-</td> <td>(内消費税額</td> <td>¥-104,181-)</td> </tr> </table>	変更前	¥8,338,000-	(内消費税額	¥758,000-)	変更後	¥7,192,000-	(内消費税額	¥653,818-)	増(減)額	¥-1,146,000-	(内消費税額	¥-104,181-)
変更前	¥8,338,000-	(内消費税額	¥758,000-)										
変更後	¥7,192,000-	(内消費税額	¥653,818-)										
増(減)額	¥-1,146,000-	(内消費税額	¥-104,181-)										
8. 変更理由	<p>仮設道路撤去工について、搬出先の大谷池の受け入れが一時中断となったため、全土量54m³を存置することとした。また、掘削残土について、事業間流用を検討するため処分を取りやめ、全土量80m³を仮置場に搬出することとした。これらの理由により減額変更致したい。</p> <p>工期について、工所用道路の借地に係る観賞樹の物件移転が想定より遅れたため、農土第4号柳谷下池改修工事（その1）の仮設道路の着手が遅れ、それに伴い、本工事の着手が遅れたため工期内の完了が困難となった。よって、工期を令和8年5月29日まで延伸致したい。</p>												

変更契約施行表（金額・工期変更）

（農林水産課）

1. 工事番号	農単 第 11 号
2. 工事名	芳谷池護岸改修工事
3. 受注者	(株) 森賀建設 代表取締役 森賀 立哉
4. 請負金額	¥13,608,000-
5. 工事期間	令和7年10月9日 ~ 令和8年4月30日
6. 変更日	令和 5 年 3 月 29 日
7. 変更金額	<p>変更前 ¥13,420,000- (内消費税額 ¥1,220,000-)</p> <p>変更後 ¥13,608,000- (内消費税額 ¥1,237,090-)</p> <p>増(減)額 ¥188,000- (内消費税額 ¥17,090-)</p>
8. 変更理由	<p>伐採木について、当初17.3m³の売却、5.3tの処分を想定していたが、実績により5.8m³の売却、18.8tの処分となった。</p> <p>工期について、仮置場近隣の地域住民より、土砂の積込運搬によって発生する粉塵について苦情があった。度重なる交渉により不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため、令和8年4月30日まで工期を延長いたしたい。</p> <p>以上の理由より金額を精査し、増額変更及び工期変更をいたしたい。</p>