

変更契約施行表（金額変更）

（道 路 課）

1. 工事番号	道整 第 2号
2. 工 事 名	中沢津東雲線道路舗装工事
3. 受 注 者	(有)ヒカリ開発 代表取締役 白石 光
4. 請負金額	¥5,319,000円 (内消費税 ¥483,545円)
5. 工事期間	令和 8 年 6 月 22 日 ～ 令和 8 年 10 月 30 日
6. 変 更 日	令和8年8月 ⁵ 日
7. 変更金額	変 更 前 ¥5,071,000円 (内消費税額 ¥461,000円) 変 更 後 ¥5,319,000円 (内消費税額 ¥483,545円) 増 額 ¥248,000円 (内消費税額 ¥22,545円)
8. 変更理由	工事施工にあたり、事前に交通管理者と協議を行った結果、交通誘導員を追加配置するよう要望があったため、交通誘導員を7名増員することとした。以上の理由により精査した結果、増額変更といたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（流域整備課）

1. 工事番号	農単 第 2 号
2. 工事名	林道保土野線開設工事
3. 受注者	(株)大原組 代表取締役 大原 一人
4. 請負金額	¥28,868,000-
5. 工事期間	令和7年7月3日 ~ 令和8年8月31日
6. 変更日	令和 8 年 8 月 20 日
7. 変更金額	変更前 ¥26,844,147- (内消費税額 ¥2,440,377-) 変更後 ¥28,868,000- (内消費税額 ¥2,624,363-) 増(減)額 ¥2,023,853- (内消費税額 ¥183,986-)
8. 変更理由	MC71～EC72区間において、当初切土勾配は岩盤を想定して決定していたが、掘削したところ岩盤が存在しなかったため、切土勾配を土砂の勾配に変更する。 これに伴い、掘削工316m3、残土処分77m3、法面保護工238m2を増工する。 上記について、設計変更にて対処いたしたい。

変更契約施行表（金額変更）

（流域整備課）

1. 工事番号	農漁 第 2 号
2. 工事名	大島漁港D号宮の谷護岸補修工事（その4）
3. 受注者	（株）横井産業 代表取締役 横井 大輝
4. 請負金額	¥20,079,000-
5. 工事期間	令和7年12月22日 ～ 令和8年9月30日
6. 変更日	令和 8 年 8 月 17 日
7. 変更金額	変更前 ¥18,590,000- （内消費税額 ¥1,690,000-） 変更後 ¥20,079,000- （内消費税額 ¥1,825,363-） 増(減)額 ¥1,489,000- （内消費税額 ¥135,363-）
8. 変更理由	護岸長の確認のため試掘を行った結果、当初想定よりも40～60cm短かったため、コンクリートの打設等の関係工種を減工する。 また、現地確認を行ったところ、SP. 208付近において、波返し及び表法の既設ひび割れ箇所が進行していることが判明したため、施工延長をL=6.5m増工いたしたい。 以上の内容により精査した結果、増額変更といたしたい。